Zápis

ze společného jednání výboru a DK MO Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace v Letohradě, konané dne 11. 8. 2021 ve 19.00 hod. v klubovně MO.

Přítomni:

Členové výboru (dále jen V) : Ing. Lubomír Fiedler, Ing. Jan Krsek, PharmDr. Josef Marek, Kubový Jiří,

Omluveni: Lukáš Černohous, Žerníček Jiří,

Hosté:

Usnášení schopnost VS

Schůze V je počtem přítomných 4 členů z celkového počtu 6-ti členů výboru usnášeníschopná.

Jednání VS s následujícím programem zahájil Ing. Lubomír Fiedler, který také jednání vedl po celém svém průběhu.

Ověřovatelem zápisu (usnesení) z VS byl schválen: Jan Krsek

Pro 4 proti 0 zdrželo se 0

Navržený program jednání:

Vlastní program schůze:

1. Došlá a odeslaná pošta od minulé VS.
2. Vyhodnocení plnění úkolů z minulých VS.
3. Stav účtů a pokladen ke dni konání VS
4. Přijetí nových členů MO Letohrad
5. Výstavba rybníka – stav přípravy, financování, koordinace stavby, zhotovitel…
6. Diskuze, různé, závěr.

a. stanovení osobních úkolů pro členy výboru do příští VS - předseda, jednatel.

b. stanovení rozpisu k personálnímu zajištění prodeje ryb do příští VS – předseda.

c. Různé

Hlasování o programu jednání:

pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nepřítomen 0

Pro navržený program se vyslovili celkem 4 členů výboru z 6-ti. Program jednání byl tedy schválen.

Ad. 1. Pošta přijatá a odeslaná:

Pošta odeslaná a přijatá: nebyla

Ad.2. Plnění úkolů z minulých VS

Úkoly:

- TČ klubovna – instalace a zprovoznění do zimy 2020 akce je hotová, zbývá jen provést potřebné úpravy regulace provozu dle nastavené vnitřní teploty – úspora nákladů). Úkol pro Jirku Žerníčka stále trvá.
- Instalace boční brány instalace trvá (Žerníček) – budeme řešit ve 2021 - úkol stále trvá.
- oprava horního rybníka (u boudy) – hotovo včetně povrchových úprav. Horní přítokovou část koruny rybníka je třeba ještě terénně upravit, zavést zeminou a oset travním semenem. Tento úkol má Fiedler a Jirka Žerníček- trvá
- vymalování líhně v části líheňských aparátů – úkol trvá, J. Krsek

Usnesení z VS 11. 8. 2021 dle bodů programu

A.Výbor MO bere na vědomí :

Ad3) Ekonomické údaje: (data doplní účetní)

(pro členy MO Letohrad jsou tyto informace na vyžádání u účetního, nezveřejňují se na www.crsletohrad.cz).

B.Výbor MO schvaluje

Ad4) Přijetí nového člena MO Letohrad

Žádost o přijetí za člena MO Letohrad podali:
Petr Pavlas, 5.6.1972, 561 33 Horní Heřmanice 30, 606 634 391, pavlaspeca@seznam.cz

- Jaroslav Šenk, 1.1.1981, 561 52 Veměřovice 202, 776 566 333, blondak.turecko@seznam.cz

- Patrik Kulštein, 14.5.1997, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, 737 438 200, patrik.kulstein@gmail.com

Výbor žádosti projednal a vyslovil s přijetím všech žadatelů souhlas. Účetní zajistí všechny finanční záležitosti spojené se členstvím. Zkoušky na získání prvního RL ze žadateli již proběhly.

Hlasování:
pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nepřítomen 0

C. Výbor MO projednal v různém:

Ad 5) Výstavba rybníka – stav přípravy, financování, koordinace, změna stavby před dokončením…
Koordinací PŘÍPRAVY A REALIZACÍ stavby se pověřuje Ing. Jan Krsek. Součinnost mu bude zajišťovat Fiedler a další členové výboru MO Letohrad. Zápisy do stavebního deníku (SD) průběžně zajišťuje Krsek.

Ke dnešnímu dni již byly započaty (popř. provedeny) tyto práce:
NUTNO ZAHÁJIT VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU (SD) !!!

- geodetické polohové vytyčení stavby (je zaměřeno na střed koruny obvodového valu rybníka) před zahájením zemních prací (částečně hotovo, bude dokončeno v průběhu srpna). Byl také vytyčen konec již zabudovaného odtokového potrubí z budoucího požeráku. Zapsat do SD.

- vytyčení vedení stř. plynovodu v blízkosti stavby rybníka – proběhne ze strany GasNet 13. 8. 2021.

- byl již objednán prefabrikovaný požerák (cena 20 000,-). Dodání do cca 15. 9. 2021. Odebrat bychom ho měli osobně (zajedeme si pro něho sami do Plánice u Klatov).

- do zahájení zemních prací na rybníku musí být přeloženo oplocení (osazení 11 nových plotových kůlů v rozestupu 4 m). Realizace proběhne formou brigádnické činnosti. Plotové kůly dl. 2200 mm objedná Fiedler. Pletivo již máme nakoupeno. Zajistí Krsek

- bagrování rybníka s osazením požeráku je dohodnuto s fy. KKPZ s.r.o. (Ing. Kocourek) v termínu realizace do konce října 2021. Práce budou probíhat v hodinové sazbě za stroje a lidi dle skutečně provedených prací. **Písemný smluvní vztah – smlouva o dílo se zhotovitelem zajistí Krsek.** Na vlastní zemní práce do konce roku 2021 včetně zabudování a napojení požeráku na odtok je vyčleněno celkem 175 000,- (150 000 zemní práce + 20 000 požerák + 5 000 oplocení).

Na stavbu bude založen stavební deník (Fiedler ho předá Honzovi Krskovi včetně stávající PD a povolovaček…). Honza provede oznámení o zahájení stavby na VHO Žamberk – zajistí Krsek

Současně bude postupně dokončena změna výkresová dokumentace – jako Změna stavby před dokončením (změna ze dvou rybníků na jeden o cca stejném objemu akumulované vody – tzn. vypuštění jedné hráze s požerákem). Následně bude projednáno na VHO Žamberk. Podklady pro to zajišťuje Fiedler.

Ad6). Diskuze, různé, závěr.

a) stanovení osobních úkolů pro členy výboru do příští VS - předseda, jednatel.

- v průběhu září proběhne výměna krytiny na pergole klubovny – vyčleněno z rozpočtu MO je 50 000,- (realizace Petr Adamec Letohrad). Koordinace za MO Letohrad Jan Krsek.

- Nákup a vysazení kapra před ryb. závody (do 18. 9. 2021) do Mostisk v objemu max. 500 kg (na to bylo vyčleněno z rozpočtu cca 35 000,-). Zajistí Kubový.

- Nákup podzimní násady do MV ze Sopřeče – vyčleněno cca 80 000,-. Specifikaci nákupu zajistí Fiedler

- Fiedler zorganizuje slov tržního PD z prostředního rybníka na kanál. Podle objemu na prodej bude řeše případné nákup z Jablonného nebo od Korába, aby bylo dostatek tržní ryby pro sobotní prodeje

- Koncem září bude snad konečně zrealizován prodej vyřazené generačky PO a PD (samci) – zajistí Fiedler

b) Stanovení rozpisu k personálnímu zajištění prodeje ryb do příští VS – předseda.

14.8. Černohous
21.8. Fajt David
28.8 Marek
4.9. Fiedler
11.9. Marek (letohradská pouť)
18.9 Krsek (ryb. závody Mostiska)

c. Různé
- dovolená jednatele a tím nutný záskok u prací, denního dohledu a krmení v líhni : 19. 8 – 30. 8. 2021. Zajistí Žerníček, Marek, Krsek, Černohous dohodnou se vzájemně dle svých časových možností.

Příští jednání výboru bude 13.9.2021 od 18.00 hod. v klubovně MO. Občerstvení zajistí Marek.

Zapsal: Ing. Fiedler Lubomír- jednatel ……..
Zápis ověřil: Jan Krsek……

V Letohradě dne 11. 8. 2021